



STICHTING ERKENNINGREGELINGEN
VOOR HET AFWERKINGSBEDRIJF

PROCESBEOORDELING BINNENSCHILDERWERK

Project **Vrijstaande woning te Boxtel**

Opdrachtgever **Particulier**

Uitvoerend bedrijf **Schildersbedrijf A. Jacobs**

Nummer AF deelnemer **891**

Datum controle **29 april 2015**

Gecontroleerd door **C.J. van Tilborg**

Van bedrijf aanwezig **A. Jacobs**

PBnummer

Algemene beoordeling

BEVINDINGEN / AANBEVELINGEN

Betreft grote vrijstaande nieuwbouwwoning, met meerdere verdiepingen.

Binnen zijn de houtwerken dekken en transparant geschilderd.

Wanden en plafonds zijn gespoten.

Op moment van de controle is een behoorlijk deel van het werk gereed.

Het uitgevoerde werk is van prima niveau en maakt een uitstekend verzorgde indruk.

De offerte maakt eveneens een goede indruk. Er is sprake van een professioneel opgestelde offerte hetgeen een goede uitstraling aan het bedrijf geeft.

Deze procesbeoordeling is uitgevoerd in opdracht van Stichting Erkenningregelingen voor het Afwerkingsbedrijf door Overvoorde & Van Tilborg, Waalwijk.

Stichting AF-Erkenningregeling – tel: 0182 57.16.60 – e-mail: info@af-erkend.nl

**OVERVOORDE
VAN TILBORG**

ADVIES | DIENSTVERLENING
VASTGOEDONDERHOUD



STICHTING ERKENNINGSSYSTEEMEN
VOOR HET AFWERKINGSBEDRIJF

PROCESBEOORDELING BINNENSCHILDERWERK

Offerte	ja	nee	opmerking
aanwezig	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
voorzien van dagtekening	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
omschrijving werkzaamheden en materialen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
vermelding betalingswijze	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
algemene voorwaarden	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
gebruik AF-logo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
gebruik KTO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	weinig respons
Beoordeling materialen			
	ja	nee	opmerking
zijn de producten uit de offerte aanwezig	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
zijn de juiste schoonmaakmiddelen aanwezig	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
zijn de juiste schuurmiddelen aanwezig	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verwerkingscondities			
	ja	nee	opmerking
omgevingstemperatuur minimaal 5°C	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
oppervlaktetemperatuur minimaal 5°C	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
relatieve luchtvochtigheid maximaal 85%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Schilderwerk op houten ondergronden	ja	nee	opmerking
voorbereidingen (föhnen, afbijten)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
hout zwart gebrand	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
schraperlagen aanwezig	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
verflagen volledig verwijderd	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ondergrond nagewassen na afbijten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
opgezuiverd en machinaal geschuurd	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
plaatselijk geschraapt en goed geschuurd	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
hinderlijke overgangen en eilanden zichtbaar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
intacte lagen goed gereinigd en geschuurd	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
juiste korrel schuurpapier/middel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
gronden/plamuren	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
(plaatselijk) gronden in voldoende laagdikte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
plaatselijk plamuren goed uitgevoerd	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
plamuren goed uitgevoerd	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
(plaatselijk) overgronden in voldoende laagdikte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
tintverschillen grond en overgrondverf	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
hinderlijke vuilinsluitingen aanwezig	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
besnijwerk voldoende strak uitgevoerd	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
overgangen/eilanden zichtbaar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
warren en spijkergaten goed uitgestopt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
afschijden	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ondergrond geschuurd/stofvrij gemaakt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
afschijden in voldoende verlaagdikte	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
verf voldoende gedekt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
omkanten deuren geschilderd	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
hinderlijke vuilinsluitingen aanwezig	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
besnijwerk voldoende strak uitgevoerd	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
overgangen/eilanden zichtbaar	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
hinderlijke zakkens aanwezig	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
heilige dagen aanwezig	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
aanzetten of rollerbanen zichtbaar	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
overmatige kwaststrepen/onvoldoende vloeiing	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Schilderwerk op steenachtige ondergronden	ja	nee	opmerking
voorbereidingen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
scheuren goed hersteld	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
defecte verflagen goed verwijderd	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
hinderlijke overgangen en eilanden zichtbaar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
intacte lagen goed gereinigd	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
impregneren/schilderen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
(plaatselijk) impregneren/voorstrijken voldoet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
(plaatselijk) schilderen voldoet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
hinderlijke vuilinsluitingen aanwezig	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
besnijwerkvolgende strak uitgevoerd	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
overgangen/eilanden zichtbaar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
afschilderen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
afschilderen in voldoende verlaagdikte	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
verf voldoende gedekt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
hinderlijke vuilinsluitingen aanwezig	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
besnijwerk voldoende strak uitgevoerd	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
overgangen/eilanden zichtbaar	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
hinderlijke zakkers	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
heilige dagen aanwezig	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
hinderlijke baanvorming zichtbaar	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
sterke blaasvorming aanwezig	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
overmatige rolstructuur zichtbaar	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ongelijkmatige structuur bij structuurafwerking	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
wandafwerking	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ondergrond voldoende voorbereid	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
juiste lijmsort toegepast	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
behang of glasweefsel niet strak	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
naden sluiten onvoldoende aan (stoten)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
strakke hoekafwerking	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
strakke afwerking langs plint en plafond	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
blazen en oneffenheden zichtbaar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
lijmresten aanwezig	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	



STICHTING ERKENNINGSSYSTEEMEN
VOOR HET AFWERKINGSBEDRIJF

PROCESBEOORDELING BUITENSCHILDERWERK

Offerte	ja	nee	opmerking
aanwezig	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
voorzien van dagtekening	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
omschrijving werkzaamheden en materialen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
vermelding betalingswijze	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
algemene voorwaarden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
gebruik AF-logo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
gebruik KTO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Beoordeling materialen	ja	nee	opmerking
zijn de producten uit de offerte aanwezig	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
zijn de juiste schoonmaakmiddelen aanwezig	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
zijn de juiste schuurmiddelen aanwezig	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verwerkingscondities	ja	nee	opmerking
omgevingstemperatuur minimaal 5°C	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
oppervlaktetemperatuur minimaal 5°C	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
relatieve luchtvochtigheid maximaal 85%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
oppervlaktetemperatuur 3°C boven dauwpunt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
houtvochtgehalte bij reparatie maximaal 18%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
houtvochtgehalte bij schilderen maximaal 21%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
worden bovenstaande metingen uitgevoerd	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Houtherstel	ja	nee	opmerking
houtherstel (deelvervanging)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
verf rond aantasting voldoende verwijderd	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
aangetast en verkleurd hout volledig verwijderd	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
houtvochtgehalte maximaal 18%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
houtkwaliteit goed	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
hout waar nodig voorbehandeld met impregneer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
reparatie voldoende strak uitgevoerd	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
houtherstel (epoxy reparatie)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
verf rond aantasting voldoende verwijderd	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
aangetast en verkleurd hout voldoende weggefreest	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
houtvochtgehalte maximaal 18%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
hout waar nodig voorbehandeld met impregneer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
reparatiemassa goed gemengd	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
reparatie voldoende strak uitgevoerd	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
reparatiemassa niet op metselwerk/verflagen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
dichten scheuren (m.b.v. epoxy)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
scheur voldoende uitgefreest	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
houtvochtgehalte maximaal 18%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
hout waar nodig voorbehandeld met impregneer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
reparatiemassa goed gemengd	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
voldoende strak uitgevoerd	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
dichten verbindingen (epoxy of kit)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
gefreest in stijl (4 mm breed en 6 mm diep)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
houtvochtgehalte maximaal 18%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
kopse hout voorbehandeld met impregneer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
epoxymassa of kit voldoende strak uitgevoerd	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
afronden scherpe kanten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
hoekafronding straal van minimaal 3mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
afronding tot in de hoeken uitgevoerd	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	



STICHTING ERKENNINGREGELINGEN
VOOR HET AFWERKINGSBEDRIJF

Glasbevestiging	ja	nee	opmerking
plaatsen neuslatten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
houtkwaliteit glaslatten goed	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
laagdikte grondverf min. 80 micrometer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
sponning gereinigd en gegrond (2x)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
blokjes 5 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
celband 6 mm diep	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
bevestiging schroeven/nagels	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
schroeven 4 cm vanuit de hoek en 25 cm hart/hart	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
overstek neus minimaal 5 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ruimte met staande glaslatten 4 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
kitvoeg strak en afwaterend aangebracht	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
herstellen kitvoegen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
oude kitvoegen uitgesneden onder hoek van 45°	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
vrijkomende ondergrond voldoende gereinigd	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
kitvoeg strak en afwaterend aangebracht	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
herstel stopverfzomen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
defecte stopverfzomen in afgeronde delen verwijderd	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
verweerde glaspennen verwijderd	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
sponning gereinigd en gegrond	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
verwijderde glaspennen vervangen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
stopverfzomen voldoende strak aangebracht	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Schilderwerk op houten ondergronden	ja	nee	opmerking
voorbereidingen (afbranden, fohnen, afbijten)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
hout zwart gebrand	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
schraperlagen aanwezig	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
verflagen volledig verwijderd	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ondergrond nagewassen na afbijten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
verflagen uit sponning verwijderd	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
opgezuiverd en machinaal geschuurd	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
plaatselijk geschrapt en goed geschuurd	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
hinderlijke overgangen en eilanden zichtbaar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
intacte lagen goed gereinigd en geschuurd	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
juiste korrel schuurpapier/middel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
gronden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
(plaatselijk) gronden in voldoende laagdikte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
(plaatselijk) overgronden in voldoende laagdikte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
onderzijden en omkanten meegegrond	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
tintverschillen grond en overgrondverf	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
hinderlijke vuilinsluitingen aanwezig	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
besnijwerk voldoende strak uitgevoerd	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
overgangen/eilanden zichtbaar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
warren en spijkergaten goed uitgestopt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
afschilderen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ondergrond geschuurd/stofvrij gemaakt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
afschilderen in voldoende verflaagdikte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
verf voldoende gedekt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
onderzijden en omkanten meegeschilderd	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
hinderlijke vuilinsluitingen aanwezig	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
besnijwerk voldoende strak uitgevoerd	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
overgangen/eilanden zichtbaar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
hinderlijke zakkers	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
geen heilige dagen aanwezig	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	



STICHTING ERKENNINGSGEGELINGEN
VOOR HET AFWERKINGSBEDRIJF

Schilderwerk op metalen ondergronden	ja	nee	opmerking
voorbereidingen (ontroesten)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
handmatig ontroest ST3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
stralen SA2,5 SA 3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
verflagen volledig verwijderd	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
opgezuiverd en machinaal geschuurd	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
plaatselijk geschraapt en goed geschuurd	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
hinderlijke overgangen en eilanden zichtbaar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
intacte lagen goed gereinigd en geschuurd	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
juiste korrel schuurpapier/middel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
gronden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
(plaatselijk) gronden in voldoende laagdikte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
(plaatselijk) overgronden in voldoende laagdikte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
tintverschillen grond en overgrondverf	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
hinderlijke vuilinsluitingen aanwezig	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
besnijwerk voldoende strak uitgevoerd	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
overgangen/eilanden zichtbaar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
afschijden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ondergrond geschuurd/stofvrij gemaakt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
afschijden in voldoende verlaagdikte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
verf voldoende gedekt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
geen hinderlijke vuilinsluitingen aanwezig	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
besnijwerk voldoende strak uitgevoerd	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
overgangen/eilanden zichtbaar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
hinderlijke zakkers	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
heilige dagen aanwezig	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	



STICHTING ERKENNINGSGEGELINGEN
VOOR HET AFWERKINGSBEDRIJF

Schilderwerk op steenachtige ondergronden	ja	nee	opmerking
voorbereidingen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
betonschade goed hersteld	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
scheuren goed hersteld	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
dilataties goed hersteld	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
defecte goed verwijderd verflagen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
hinderlijke overgangen en eilanden zichtbaar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
intacte lagen goed gereinigd	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Impregneren/schilderen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
(plaatselijk) impregneren/voorstrijken voldoet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
(plaatselijk) schilderen voldoet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
hinderlijke vuilinsluitingen aanwezig	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
besnijwerkvolgende strak uitgevoerd	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
overgangen/eilanden zichtbaar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
afschilderen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
afschilderen in voldoende verlaagdikte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
verf voldoende gedekt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
hinderlijke vuilinsluitingen aanwezig	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
besnijwerk voldoende strak uitgevoerd	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
overgangen/eilanden zichtbaar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
hinderlijke zakkers	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
heilige dagen aanwezig	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
hinderlijke baanvorming zichtbaar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
sterke blaasvorming aanwezig	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	



STICHTING ERKENNINGSGEGELINGEN
VOOR HET AFWERKINGSBEDRIJF

PROCESBEOORDELING PLAATSEN VAN (ISOLATIE)GLAS

Offerte	ja	nee	opmerking
aanwezig	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
voorzien van dagtekening	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
omschrijving werkzaamheden en materialen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
planning en duur van het werk	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
vermelding betalingswijze	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
algemene voorwaarden meegezonden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
gebruik AF-logo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
gebruik KTO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Project glas	ja	nee	opmerking
inpanidige beglazing	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
gevel beglazing	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Geplaatst in	ja	nee	opmerking
hout	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
kunststof	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
metaal	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Type beglazing	ja	nee	opmerking
buiten beglazing	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
binnen beglazing	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Type glas	ja	nee	opmerking
enkel glas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
isolerend dubbelglas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
gelaagd glas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
anders	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	



STICHTING ERKENNINGSGEGELINGEN
VOOR HET AFWERKINGSBEDRIJF

Type beglazing systeem	ja	nee	opmerking
kit systeem	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
droogbeglazing systeem	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Beoordeling glas	ja	nee	opmerking
juiste glasdikte toegepast	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
veiligheidsnorm juist toegepast	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
juiste type glas aanwezig	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
glas vrij van fouten conform norm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
randen recht en niet beschadigd	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
zichtbare schade of oneffenheden in glas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verwerkingscondities	ja	nee	opmerking
droog en zonnig	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
droog en bewolkt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
neerslag	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
temperaturen onder vriespunt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Glasbevestiging	ja	nee	opmerking
plaatsen glas			
bouwkundige constructie verantwoord	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
hang- en sluitwerk sterk genoeg of aangepast	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
juiste kitsoort toegepast	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
patroonglas/draadglas strokend aangebracht	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
luchtinsluitingen zichtbaar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
kitvoeg breedte en diepte voldoende	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
onthechting op glas en/of glaslat zichtbaar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
hielafdichting juist aangebracht	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
opdekplaten buiten toegepast	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
voldoende ontluuchtingsopeningen aanwezig en schoon	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
droogbeglazing systeem juist aangebracht met voldoende drukopbouw	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Hoeken rubbers gestuikt aangebracht	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
sponning intact en voldoende gegrond / bijgegrond	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
stel-, spatie,- en steunblokjes goed geplaatst	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
glas voldoende omtrekspeeling	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
sponningafmeting voldoende	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
celband goede afmeting en goed bevestigd	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
glaslatten van deugdelijke kwaliteit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
glaslatten voldoende verlaagdikte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
kopse kanten glaslatten gegrond	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
bevestiging schroeven/nagels goed aangebracht	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
juiste lengte nagel/schroef toegepast	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
liggende kitvoeg afwaterend aangebracht	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
kitvoegen voldoende strak aangebracht	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ruimte liggende glaslat met staande glaslatten 4 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
juiste onderglaslat toegepast	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
plaatsen neuslatten			
houtkwaliteit glaslatten goed	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
laagdikte grondverf min. 100 micrometer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
blokjes of ringen onder de neuslat aangebracht van minimaal 5 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ventilatie ruimte neuslat en onderdorpel min. 5 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	